

www.soilcloud.fr



Construction d'un ensemble de
bâtiments

(N° Projet: 59GT.20.0107)
Rue du Pavé stratégique - MARCQ EN BAROEUL (59)

R101PZ		Longitude (WGS84)	Latitude (WGS84)	Elévation (NGF)	Angle	Prof. atteinte	Niveau d'eau				
		3,0919	50,6857	+24,5 m	0,0°	5,0 m	☐ Néant	☐ Non mesuré	☐ En cours de forage		
							☒ Stabilisé	☐ Non stabilisé	☐ Sec		
Début		Fin		Machine		Opérateur					
Non renseigné		Non renseigné		ECOFORE							
Elévation	Prof.	Lithologie		Description					Niveau d'eau	Outils	Equipement
24,5	0			Remblais limoneux brun avec débris de brique					0,85 m ▲	Tarière	Tubage PVC en Ø45/50 mm
23,8	1			Limon sableux marron							
	2										
	3										
	4										
19,9				4,6 m							
19,5	5			Argiles marron-grise					5 m	5 m	



Construction d'un ensemble de
bâtiments

(N° Projet: 59GT.20.0107)
Rue du Pavé stratégique - MARCQ EN BAROEUL (59)

R102PZ		Longitude (WGS84) 3,0927	Latitude (WGS84) 50,6866	Elevation (NGF) +23,8 m	Angle 0,0°	Prof. atteinte 5,0 m	Niveau d'eau ☐ Néant ☐ Non mesuré ☐ En cours de forage ☒ Stabilisé ☐ Non stabilisé ☐ Sec	
Début		Fin		Machine		Opérateur		
Non renseigné		Non renseigné		ECOFORE				
Elévation		Prof.		Lithologie		Description		
23,8		0		Remblais terreux brun 0,7 m		Niveau d'eau 0,3 m Stabilisé Tarière Outils Equipement		
23,1		1		Limens argilo-sableux marron-beige				
		2						
		3						
		4						
18,8		5		Argiles grises 4,7 m 5 m		Tubage PVC en Ø45/50 mm 3 m Tubage PVC en Ø45/50 mm 5 m		

FICHE DE SUIVI DE PIEZOMETRE

N°Affaire	PR.59GT.20-0107				
Client	Aventim				
Chantier	Marcq en Baroeul				
Ville	Marcq en Baroeul				
Ingénieur d'affaire	N. Seigneux		Technicien responsable du suivi	L. deboom	
Périodicité	mensuelle		Date de départ	22/05/2020	
Relevés à effectuer jusque		23/02/2022		Pendant 6 mois	

Dates des relevés	PZ1 (h= 0.35m)		PZ2 (h= 0.50m)		PZ3 (h=0.55m)		PZ101 (h= 0.25m)		PZ102 (h= 0.30m)	
	Cote NGF	23.85	Cote NGF	23.65	Cote NGF	24.25	Cote NGF	24.6	Cote NGF	23.8
	Profondeur de l'eau/TN (m)	Niveau d'eau en cote NGF	Profondeur de l'eau/TN (m)	Niveau d'eau en cote NGF	Profondeur de l'eau/TN (m)	Niveau d'eau en cote NGF	Profondeur de l'eau/TN (m)	Niveau d'eau en cote NGF	Profondeur de l'eau/TN (m)	Niveau d'eau en cote NGF
22/05/2020	2.24	21.61	4.22	19.43	2.45	21.80		24.60		23.80
15/06/2020	2.16	21.69	4.13	19.52	2.34	21.91		24.60		
26/06/2020	2.42	21.43	4.25	19.40	2.58	21.67		24.60		23.80
10/07/2020	2.60	21.25	4.55	19.10	2.75	21.50		24.60		23.80
28/07/2020	2.64	21.21	4.62	19.03	2.81	21.44		24.60		23.80
01/09/2020	3.70	20.15	5.56	18.09	4.23	20.02		24.60		23.80
12/10/2020	3.20	20.65	5.06	18.59	3.79	20.46		24.60		23.80
17/11/2020	2.82	21.03	4.49	19.16	2.67	21.58		24.60		23.80
04/02/2022		23.85	1.18	22.47		24.25	1.00	23.60	0.50	23.30
23/02/2022		23.85	1.20	22.45		24.25	0.85	23.75	0.30	23.50
		23.85		23.65		24.25		24.60		23.80
		23.85		23.65		24.25		24.60		23.80
		23.85		23.65		24.25		24.60		23.80