

DEMOLITION 2-4 LAMAZE
de T2-22 à T1-23

TRAVAUX DU SQUARE DE LA CRECHE
démarrage oct-2022

HYPOTHESE DE RELOGEMENT DES S2 2022
DANS LE BUT D'AVANCER LA CONSTRUCTION
DU LOT P POUR RELOGER LES PRATICIENS DE SANTE

CRECHE
travaux en cours
livraison printemps 23 / ouverture sept-23

DEMOLITION DU BATIMENT ABITANT LA TETE
DU RESEAU DE CHAUFFAGE DU QUARTIER
COURANT S2
A CONFIRMER

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BLD. DE METZ
démarrage T4 2022 à T4 2024

DEMOLITION 18-20/22-24 METZ
de T2-22 à T1-23

HYPOTHESE D'INVERSER LES
1-3 LAMAZE ET 26-28 METZ

SITE PILOTE

JARDINS PARTAGES

TRAVAUX PROTECTION ACOUSTIQUE - BUTTE PAYSAGERE

- Légende
- En construction
 - En démolition
 - Livré
 - Bâtiment détruit
 - Relogements en cours
 - sens de circulation
 - cheminement piétons

DEMOLITION DE L'EQUIPEMENT
 dès sept-23
 Nécessité de réalisation
 d'une opération tiroir pour la
 Petite enfance et médiathèque

RELOCALISATION DE LA CRECHE
 courant été-23

Ouverture en septembre-23

CONSTRUCTION DU LOT T
 début prévisionnel S2 2023
 36 mois de travaux


DEMOLITION 14-16 METZ
 de T2-23 à T1-24

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BLD. DE METZ
 démarrage T4 2022 à T4 2024

DEMOLITION 8-40 BLUM
 de T1-23 à T4-23

Légende

- En construction
- En démolition
- Livré
- Bâtiment détruit
- Relogements en cours
- sens de circulation
- cheminement piétons
- Relocalisation




CONSTRUCTION DU LOT A-B
Démarrage des travaux en 2024

DEMOLITION EN COURS

CONSTRUCTION DU LOT T
début prévisionnel S2 2023
36 mois de travaux

DEMOLITION 14-16 METZ
de T2-23 à T1-24

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BLD. DE METZ
démarrage T4 2022 à T4 2024



Légende

 En construction	 Bâtiment détruit	 Relocalisation
 En démolition	 Relocations en cours	 sens de circulation
 Livré	 cheminement piétons	

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AV. BEETHOVEN & PLACE TACQ
démarrage T4 2024 à T2 2026

CONSTRUCTION DU LOT A-B
Démarrage des travaux en 2024

CONSTRUCTION DU LOT C1
démarrage des travaux en sept-24

CONSTRUCTION DU LOT T
début prévisionnel S2 2023
36 mois de travaux

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BLD. DE METZ
démarrage T4 2022 à T4 2024


AMENAGEMENT DU PARC
livraison prévisionnelle sept-26

CONSTRUCTION DU LOT E1
hypothèse du parking porté
par le LOT C, pour les lots C, D et E

2024 - S2

Légende

 En construction	 Bâtiment détruit	 Relocalisation
 En démolition	 Relogements en cours	
 Livré	 sens de circulation	
	 cheminement piétons	



TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AV. BEETHOVEN & PLACE TACQ
démarrage T4 2024 à T2 2026

CONSTRUCTION DU LOT A-B
Démarrage des travaux en 2024

CONSTRUCTION DU LOT C1

CONSTRUCTION DU LOT T
début prévisionnel S2 2023
36 mois de travaux

AMENAGEMENT DU PARC
livraison prévisionnelle sept-26

REHABILITATION 1-7 RENNOIS
démarrage 2025

CONSTRUCTION DU LOT E1
hypothèse du parking porté par le LOT C, pour les lots C, D et E

future emprise lot G


JARDINS PARTAGES

PROTECTION ACOUSTIQUE - BUTTE PAYSAGERE

Légende

- En construction
- En démolition
- Livré
- Bâtiment détruit
- Relocalisation
- Relogements en cours
- sens de circulation
- cheminement piétons

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE LA FRANGE SUD
à partir de 2025 pour 1 an



TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AV. BEETHOVEN & PLACE TACQ
démarrage T4 2024 à T2 2026

CONSTRUCTION DU LOT A-B
Démarrage des travaux en 2024

CONSTRUCTION DU LOT C1

CONSTRUCTION DU LOT T
début prévisionnel S2 2023
36 mois de travaux

AMENAGEMENT DU PARC
livraison prévisionnelle sept-26

REHABILITATION 1-7 RENNOIS
démarrage 2025

DEMOLITION 26-28 METZ
De T3-25 à T4-26

DEMOLITION 64-74 METZ
de T3-25 à T1-26

CONSTRUCTION DU LOT E1
hypothèse du parking porté par le LOT C, pour les lots C, D et E

future emprise lot G

JARDINS PARTAGES

PROTECTION ACOUSTIQUE - BUTTE PAYSAGERE


Légende

- En construction
- En démolition
- Livré
- Bâtiment détruit
- Relocalisation
- Relogements en cours
- sens de circulation
- cheminement piétons

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE LA FRANGE SUD
à partir de 2025 pour 1 an

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AV. BEETHOVEN & PLACE TACQ
démarrage T4 2024 à T2 2026

2026 - S1



CONSTRUCTION DU LOT C1

CONSTRUCTION DU LOT T
début prévisionnel S2 2023
36 mois de travaux

AMENAGEMENT DU PARC
livraison prévisionnelle sept-26

DEMOLITION 64-74 METZ
De T3-25 à T1-24

REHABILITATION 1-7 RENOUAUX
démarrage 2025

DEMOLITION 1-3 LAMAZE
de T3-25 à T4-24

DEMOLITION 26-28 METZ
De T3-25 à T4-24


CONSTRUCTION DU LOT E1
hypothèse du parking porté
par le LOT C, pour les lots C, D et E

CONSTRUCTION DU LOT G
démarrage possible en 2026

Légende

En construction	Bâtiment détruit	Relocalisation
En démolition	Relogements en cours	
Livré	sens de circulation	
	cheminement piétons	

425



*NECESSITE LA RELOCALISATION PREALABLE DES PRATICIENS DE SANTE

LOT C1 ET PARC livraison prévisionnelle sept-26

Déménagement des écoles pour sept-26

REHABILITATION 1-7 RENDIR démarrage 2025

DEMOLITION 1-3 LAMAZE de T3-25 à T4-24

DEMOLITION 26-28 METZ De T3-25 à T4-24

DEMOLITION DU CENTRE COMMERCIAL* à partir de S2/2026

DEMOLITION 76-78 METZ T3-26 à T2-27 Selon hypothèse de relogements dès S2 2022 DECONSTRUCTION AUJOURD'HUI NON PROGRAMMEE


CONSTRUCTION DU LOT 6 démarrage possible en 2026

— EIVLILLE SPL —

ZAC CONCORDE PHASAGE GLOBAL

Légende

- En construction
- En démolition
- Livré
- Bâtiment détruit
- Relogements en cours
- sens de circulation
- cheminement piétons
- Relocalisation




— EIVLILLE SPL —
ZAC CONCORDE PHASAGE GLOBAL
CICANORD

Légende

- En construction
- En démolition
- Livré
- Bâtiment détruit
- Relogements en cours
- sens de circulation
- cheminement piétons
- Relocalisation

CONSTRUCTION DU LOT 6
 démarrage possible en 2026



CONSTRUCTION DU LOT E2
démarrage fin 2027

REHABILITATION DE L'ECOLE SEVERINE
à partir de 2027 pour 2 ans


CONSTRUCTION DU LOT C2

CONSTRUCTION DU LOT P
selon l'hypothèse présentée
démarrage en 2027
pour 2 ans

CONSTRUCTION DU LOT 6
démarrage possible en 2026

Légende


 En construction	 Bâtiment détruit	 Relocalisation
 En démolition	 Relogements en cours	 sens de circulation
 Livré	 cheminement piétons	



— EURLILLE SPL —
ZAC CONCORDE PHASAGE GLOBAL
CICANORD

Légende

- En construction
- En démolition
- Livré
- Bâtiment détruit
- Relogements en cours
- sens de circulation
- cheminement piétons
- Relocalisation



— EURLILLE SPL —
ZAC CONCORDE PHASAGE GLOBAL
CICANORD

Légende

- En construction
- En démolition
- Livré
- Bâtiment détruit
- Relogements en cours
- sens de circulation
- cheminement piétons
- Relocalisation