



Piézométrie synchrone - Site DATA IV - NOZAY

Date : 21/03/2023

Heure de : 14h05 à : 15h30

Nom ouvrage	Type ouvrage	Heure	Diamètre ouvrage (mm)	Hauteur haute crépine (m)	Hauteur basse crépine (m)	Fond ouvrage (m/Repère)	Valeur PID ouverture (ppm)	Repère (tube, sol, capot)	Repère / sol (m)	Elévation du repère (m NGF)	Profondeur interface air/phase ou air/eau (m/Repère)	Profondeur interface phase/eau (m/Repère)	Epaisseur de flottant (m)	Remarques (cadenas, bouchon, ...)	Elévation du niveau d'eau * (m NGF)
PZ1	Capot hors sol	14h44	56/63	4	12	10,34	0	Tubage interne	0,2	155,29	6,06	-	-	Bouchon et cadenas	149,23
PZ2	Capot hors sol	15h00	56/63	2,42	8,42	8,4	0	Tubage interne	0,49	155,71	4,98	-	-	Bouchon et cadenas	150,73
PZ3	Capot hors sol	15h10	56/63	2,37	7,37	7,37	0	Tubage interne	0,49	158,34	7,26	-	-	Bouchon et cadenas	151,08
PZ4	Capot hors sol	14h05	56/63	2,74	7,74	7,74	0	Tubage interne	0,44	157,51	6,29	-	-	Bouchon et cadenas	151,22
PZ5	Bouche à clé verrouillable, ras de sol	15h21	56/63	4	12	10,77	0	Tubage interne	0	157,89	sec	-	-	Absence du bouchon	-
PZ6	Capot hors sol	15h30	56/63	2,33	7,33	7,31	0	Tubage interne	0,41	157,85	1,76	-	-	Bouchon et cadenas	156,09
PZ7	Capot hors sol	14h30	56/63	2,14	7,14	7,14	0	Tubage interne	0,50	154,88	sec	-	-	Bouchon et cadenas	-
PZ8	Bouche à clé verrouillable, ras de sol	14h20	45/55	-	-	9,98	2,7	Tubage interne	-0,09	-	sec	-	-	Absence du bouchon	-

* : Valeur de niveau d'eau corrigée en prenant en compte une densité de produit de 0,8 le cas échéant : $N_mNGF\text{ Corrigée} = N_mNGF + \text{Epaisseur_}(Phase\ libre) \times \text{Densité_}(phase\ libre)$

Pour rappel la cote basse du fond du bassin correspond à 151,43 m NGF



Esquisse piézométrique (m NGF) et sens d'écoulement en date du 14/11/2022



Esquisse piézométrique (m NGF) et sens d'écoulement en date du 07/03/2023